

За август 2018

## Отчет

*О реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды» в 2018 году*

### Направление «дворовые территории»

Отчет о выполненных мероприятиях по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за истекший отчетный период (т.е. за август месяц).

В настоящее время из **106 объектов благоустройства:**

- завершены работы полностью (100%) на 43 объектах;
- работы ведутся на 60 объектах, в том числе на 40 объектах завершены работы по асфальтированию.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по установке малых форм, детских и спортивных площадок и разрисовке ЦТП граффити.

Работы ведутся в соответствии с графиками производства работ.

Основные объемы работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов планируется завершить до **01.09.2017**.

Что касается благоустройства дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году, то мы помним, что **25.07.2018** нами был утвержден адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2019 году.

В связи с тем, что по программе «Формирование комфортной городской среды» на ремонт дворовых территорий в 2019 году из областного и федерального бюджетов предусмотрена субсидия в размере **127,7 млн. руб.**, то в программу включено **46 дворовых территорий (96 МКД)**.

**26.07.2018** состоялось заседание круглого стола, куда были приглашены проектные организации, предлагающие свои услуги по изготовлению дизайн-проектов и разработке ПСД, а также управляющие организации ТСЖ, ЖСК, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2019 году, с целью их знакомства и дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время между управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2019 году и проектными организациями заключены договора на выполнение работ по изготовлению дизайн-проектов благоустройства всех 46 дворовых территорий.

**15.08.2018** нами проведено рабочее совещание с участием управляющих организаций ТСЖ, ЖСК и проектных организаций, с которыми заключены договора на выполнение работ по изготовлению дизайн-проектов, на котором даны разъяснения о технических требованиях к разработке проектно-сметной документации (включая дизайн-проект).

**22.08.2018** проведено совещание с участием органов ТОС и проектных организаций по вопросу их взаимодействия в процессе разработки ПСД и дизайн-проектов дворовых территорий.

В настоящее время ведутся работы по изготовлению дизайн – проектов дворовых территорий и заключению соглашений о предоставлении субсидий УК, ТСЖ, ЖСК на разработку проектно-сметной документации, включая подготовку дизайн-проекта по благоустройству дворовых территорий.

### **Направление «общественные территории»**

О реализации мероприятий направления «благоустройство общественных территорий» проекта Комфортная среда, а именно по благоустройству Михайловской набережной.

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком, компанией Перлит-строй, выполнены работы по благоустройству на 70-75 %.

Проведены и закончены работы 1 этапа производства работ – в центральной зоне до Коммунального моста.

Сейчас производятся работы 2 этапа– от Коммунального моста до парка «Городское начало».

На верхнем променаде, в тихой зоне созданы две зеленые комнаты – замощены брусчаткой тактильная комната и комната запахов. Сейчас здесь производятся посадки многолетников.

На верхнем променаде ведутся работы по укладке брусчатки, тактильной плитки, устройству рабаток.

Ведутся работы на парковке между метромостом и Коммунальным мостом по укладке асфальта и монтажу ливневой канализации.

Со стороны парка «Городское начало» произведены работы по мощению верхней части променада брусчаткой, тактильной плиткой. выполнен монтаж инженерных сетей и освещения, подготовлены клумбы. На территории верхнего променада в границах работ установлены новые фонари– более 100 шт.

На танцевальной площадке произведены работы по созданию основания, освещения и покрытия. Производится монтаж основания, лестницы и пандуса.

Началось устройство детской площадки. Произведен демонтаж старого основания, готовится новое покрытие.

С 15 августа началось устройство пандуса со стороны остановки Речной вокзал.

По озеленению набережной:

В рамках гарантийных обязательств подрядчика по контракту прошлого года заменены на новые саженцы яблони сорта Рудольф – они вновь высажены по всему нижнему променаду. Всего 80 шт.

По контракту этого года начались посадки многолетников. Всего планируется высадить более 19 тысяч растений: в клумбах верхнего променада, в рабатках нижнего променада, в зеленых комнатах. Сейчас ведется высадка многолетников в комнатах. С четверга приступят к высадке на клумбы верхнего променада. Посадки ведутся в соответствии с разработанными посадочными планами по сортам.

Завершены работы по ремонту водоотвода поверхностных ливневых вод с Октябрьского моста на правом берегу реки Обь, произведенные компанией ООО «Мосты Сибири». Сейчас производится приемка работ.

Полный перечень произведенных работ:

Наименование работ	Ед.изм.	Общий объем	Выполнено на 02.08.2018	%
<b>ГП1</b>				
Демонтаж существующих покрытий (а/б, тротуарная плитка)	м.кв.	22947,23	21000	91,5
Устройство корыта под покрытие	м.кв.	22947,23	12400	54
Укладка геотекстиля ТН 40 внахлест	м.кв.	24244,81	12600	52
Устройство щебеночного основания	м.куб.	6244,43	3100	49
Устройство несущего слоя основания из пескоцементной смеси	м.куб.	2829,77	1471	52
Устройство покрытия из плитки, брусчатки	м.кв.	21305,90	11079	52
Установка малых архитектурных форм: лавочки "Скамейкус-4"	шт.	52	0	0
Установка малых архитектурных форм: урны тип "Italy"	шт.	52	0	0
Установка малых архитектурных форм: велопарковка "Яуза"	шт.	5	0	0
Восстановление газонов	м2	12000	2450	20
<b>ЛК</b>				
Устройство сборного бетонного лотка	м	47	47	100
Устройство монолитного бетонного лотка	м	202	68	34
Устройство поливочного водопровода	м	1284	1284	100
Устройство дренажной канализации верхнего променада	м	246	246	100
<b>КЖ1</b>				
Ремонт лестничных сходов Л9, Л10, Л12, Л13, Л15, Л16, Л19, Л22, Л23, Л24			Л9, Л10, Л12, Л13, Л22, Л15	55
Ремонт подпорной стены у лестничных сходов Л9-Л13	м	201,6	155	80
Ремонт подпорных стен у лестничных сходов Л22-Л23	м3	110	90	82
Устройство покрытия из плитки, брусчатки на лестничных сходах	м.кв.	565	394,42	70
Устройство танцевальной площадки (бетонирование)	м3	89,76	89,76	100
<b>Электроснабжение/освещение</b>				
Укладка электрокабеля	м.п			95
Установка опор освещения, накладных световых приборов	шт.	216	139	64