

## **ОТЧЕТ**

### *О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году*

Отчет о выполненных мероприятиях по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за истекший отчетный период (т.е. за сентябрь месяц).

#### **Направление «дворовые территории»**

**По состоянию на 24.09.2018** в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены следующие мероприятия.

#### **Из 106 дворовых территорий (объектов):**

- завершены работы полностью (100%) на **104** объектах;
- на **2-х** объектах (*Красный проспект, 159, ул. Первомайская, 188*) осталось выполнить работы по установке малых форм (*урн, скамеек*), срок завершения данных работ **30.09.2018**, работы по асфальтированию на данных объектах завершены.

На всех объектах произведены отборы проб и испытания асфальтобетона дорожного покрытия, качество работ подтверждено соответствующим заключением.

Оплата подрядным организациям будет производиться после фактического выполнения и приемки работ на основании акта законченных работ согласованного с собственниками помещений МКД, депутатами (в случае наказа), администрацией района, МКУ «УТН» и департаментом.

Кроме того, в рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями привлечены студенческие строительные отряды для нанесения граффити на стены зданий ЦТП и ТП, расположенных на дворовых территориях, по следующим адресам:

- ул. Доватора, 27;
- ул. Зорге, 239;
- ул. Крылова, 41, 43;
- ул. Рассветная, 2а;
- ул. Щетинкина, 23, 25;
- ул. Планировочная, 46, 48.

Необходимые согласования филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские сети» и МУП «Энергия» г. Новосибирска получены, эскизы представителями собственников многоквартирных домов согласованы.

В настоящее время работы по нанесению граффити ведутся на ул. Зорге, 239, срок завершения работ до 30.09.2018, на остальных объектах работы по нанесению граффити завершены.

**2019 год**

Также департаментом энергетики и ЖКХ сформированы планы на 2019 год.

По программе «Формирование комфортной городской среды» на ремонт дворовых территорий в 2019 году из областного и федерального бюджетов предусмотрена субсидия в размере **127,7 млн. руб.**, в связи с чем, в программу включено **46** дворовых территорий (**96** МКД).

**05.09.2018** нами проведен круглый стол с участием проектных организаций и подрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на объектах благоустройства в 2018 году, о разработке ПСД (включая дизайн-проект) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год с учетом практики реализации проектов 2018 года.

В настоящее время проектными организациями на все 46 дворовых территорий разработаны дизайн-проекты.

Департаментом разработан план-график общественных обсуждений дизайн-проектов дворовых территорий, в соответствии с которым в настоящее время проводятся общественные обсуждения дизайн-проектов с заинтересованными лицами (жителями) в администрациях районов (округе по районам) по месту нахождения дворовой территории. Затем дизайн-проекты будут представлены общественной комиссии для утверждения.

Между департаментом и Общественной организацией «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов», а также ГБУ культуры НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» заключены соглашения с целью осуществления в рамках реализации МП «Комфорт» взаимодействия по созданию доступной среды для инвалидов, в том числе проведения оценки состояния доступности объектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

### **Направление «общественные территории»**

Отчет по реализации мероприятий направления «благоустройство общественных территорий» проекта Комфортная среда, а именно по благоустройству Михайловской набережной за истекший месяц – сентябрь.

На сегодняшний день на территории набережной подрядчиком, компанией Перлит-строй, выполнены работы по благоустройству на 85 %.

Завершаются работы по мощению на верхнем променаде. Здесь заканчиваются работы по укладке брусчатки, тактильной плитки, установке лавочек и урн.

Со стороны парка «Городское начало» на верхнем променаде произведены работы по пескоструйной очистке парапета из бутового камня, ведется монтаж монолитной крыши.

На танцевальной площадке произведены работы по созданию основания, освещения и покрытия. Готовится к монтажу покрытие из террасной доски.

Произведено устройство детской площадки. Готовится к монтажу резиновое покрытие.

Ведется устройство пандуса со стороны остановки Речной вокзал: произведено устройство бордюров, подготовлено основание для резинового покрытия.

Ведутся работы на парковке между метромостом и Коммунальным мостом по укладке асфальта и монтажу ливневой канализации.

Завершены работы по укладке брусчатки рядом с переходом в метро «Речной вокзал».

Производятся работы на нижнем променаде со стороны зоны аттракционов: монтаж ливневой канализации, системы освещения, укладка велодорожки, бетонной плитки, тактильной плитки, устройство рабаток.

По озеленению набережной:

Завершена практически вся высадка многолетников на клумбы и рабатки верхнего променада. Готовятся к посадке деревья и кустарники в остальные рабатки и клумбы – 40 деревьев и 167 кустарников.